

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

D.D. n. **11** /2017 del 17.03.2017

OGGETTO: Lavori di Restauro Cupola Edificio "Cooke" e Manutenzione Straordinaria Facciate Palazzina Uffici. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione e pagamento saldo lavori.

IL DIRETTORE

VISTO il Progetto per lavori di "Restauro cupola edificio Cooke e manutenzione straordinaria facciate palazzina uffici" redatto dall'Ing. Giuseppe Di Giannandrea in data 5 agosto 2015;

VISTA la propria Determina a contrarre n. 35 del 14 ottobre 2015 con cui è stata avviata la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'appalto dei suddetti lavori;

VISTA la propria Determina n. 3 del 25 gennaio 2016 con cui i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta FELIZIANI ITALO s.r.l.;

VISTO il contratto n. 018/AM/2016 stipulato in data 25 marzo 2016 con la Ditta FELIZIANI ITALO s.r.l. unipersonale con sede in TERAMO Via Tirso n. 7 C.F./P.IVA 01951710670 – per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, con affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un importo contrattuale pari ad €. 69.414,35 oltre IVA di legge;

VISTA la propria Determina n. 19 del 3 giugno 2016 con cui è stato approvato il subappalto dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della cupola, ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006 alla Ditta M.C. Faber di Manizzi Carlo con sede in Notaresco (TE), ctr. Selvetta n. 24 C.F. MNZCRL78S26A488J – P.IVA 01928880671;

VISTA la perizia di Variante presentata dall'Ing. Di Giannandrea, approvata con Determina n. 21 del 30 giugno 2016;

VISTO il contratto aggiuntivo n. 040/AM/2016 stipulato in data 1 luglio 2016 con la medesima Ditta FELIZIANI ITALO s.r.l.u. per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per un importo contrattuale complessivo pari ad €. 104.386,76 oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 14 aprile 2016 come da Verbale sottoscritto dalla Ditta esecutrice e dal Direttore dei lavori;

CONSIDERATO che i lavori sono stati sospesi nei seguenti periodi:


- dal 10 giugno 2016 al 8 luglio 2016;
- dal 3 agosto 2016 al 5 settembre 2016;

TENUTO CONTO che per effetto delle suddette sospensioni e delle proroghe concesse per varie motivazioni la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita al 3 dicembre 2016;

VISTA la nota del 5 dicembre 2016 con cui il Direttore dei lavori ha dichiarato l'avvenuta ultimazione dei lavori nel termine previsto;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione presentata dall'Ing. Giuseppe Di Giannandrea in data 14 marzo 2017, con cui sono stati trasmessi anche il Registro di Contabilità, il Libretto delle Misure n. 1 e 2, lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato Sostitutivo degli avvisi ad opponendum;

CONSIDERATO che dallo Stato Finale dei Lavori risulta che l'importo complessivo dei lavori, oneri di sicurezza e manodopera, al netto del ribasso, ammonta a € 103.372,36 e che al netto dei certificati di pagamento già emessi pari a € 99.426,39 può essere liquidato il credito netto complessivo alla Ditta FELIZIANI ITALO s.r.l.u. pari a € 3.945,97 oltre IVA di legge;



VISTO il seguente quadro economico a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
A) LAVORI		
A.1) Importo Lavori liquidato AL NETTO SICUREZZA	€ 145.004,03	
A.2) Importo Oneri Sicurezza (Diretti)	€ 4.821,75	
A.4) Importo Oneri Sicurezza (Indiretti)	€ 607,21	
A.5) Incidenza Manodopera	€ 61.304,98	
IMPORTO LAVORI da contabilità al netto oneri sicurezza		€ 149.825,78
A) IMPORTO LAVORI contabilità con oneri sicurezza		€ 150.432,99
Importo lavori soggetti a ribasso detratta incidenza manodopera	€ 61.304,98	€ 83.699,05
A DETRARRE RIBASSO 56,226%		€ 47.060,63
IMPORTO NETTO LIQUIDATO ALL'IMPRESA		€ 103.372,36
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B.1) Rilievi, indagini, sondaggi geologici e verifiche statiche	€ 0,00	
B.2) Imprevisti	€ 0,00	
B.3) I.V.A. su lavori	10 % di A € 10.337,24	
B.4) I.V.A. su B.1	22 % di B.1 € 0,00	
B.5) Spese tecniche Prog e Dir Lavori principali	€ 17.000,00	
B.6) Spese tecniche perizia (forfettario)	€ 2.000,00	
B.7) C.N.P.A.I.A.	4 % di (B.5 + B.6) € 760,00	
B.8) I.V.A su spese tecniche, coordinamento e cassa	22% di (B.7 + B.8) € 4.347,20	
B.9) Incentivazione	1,5% di A € 2.256,49	
B.11) Fondo ex art. 12 D.P.R. 554/99	3% del totale € 0,00	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 36.700,93
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 140.073,29
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 146.015,86
Residuo in amministrazione		€ 5.942,57

VISTO che la Ditta FELIZIANI ITALO s.r.l.u. ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;

RITENUTO di dover approvare i seguenti atti relativi ai lavori in oggetto:

- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Stato Finale dei lavori

RITENUTO di dover altresì provvedere alla liquidazione del saldo finale pari a € 3.945,97 oltre IVA di legge;

VISTA la dichiarazione del R.U.P. datata 10 marzo 2017 da cui risulta che la suddetta Ditta non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di cui all'oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 216 comma 1 relativo alle disposizioni transitorie;

VISTO, altresì, il comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione datato 22 aprile 2016;

ACCERTATO che la copertura finanziaria, ricompresa nel quadro economico del progetto, è garantita da fondi propri dell'Osservatorio;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Art. 1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Art. 2 - Di approvare la documentazione tecnico-contabile finale presentata dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Di Giannandrea e acquisita al Prot. n. 133 del 14 marzo 2017;
- Art. 3 - Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Restauro cupola edificio Cooke e manutenzione straordinaria facciate palazzina uffici" dalla quale emerge un credito netto di € 3.945,97 oltre IVA di legge da liquidarsi alla Ditta FELIZIANI ITALO srl unipersonale con sede in TERAMO Via Tirso n. 7 C.F./P.IVA 01951710670 a saldo dei lavori in oggetto;
- Art. 4 - Di dare atto che al finanziamento dei lavori contribuiscono fondi già in cassa dell'Ente;
- Art. 5 - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- Art. 6 - Di liquidare il predetto importo con successivo atto a seguito della presentazione della fattura da parte della citata Ditta;
- Art. 7 - Di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria presentata dalla Ditta, precisando che ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Osservatorio Astronomico di TERAMO <http://www.aa-teramo.inaf.it> secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità;

Teramo, lì 17 marzo 2017

IL DIRETTORE
Prof. Roberto BUONANNO

VISTO
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Filomena PACINELLA